

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA : 6 MESES



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

OBRA: CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: ALVORADA DE MINAS/ MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL	
1.0	BANHEIRO	9.973,50	%	100%						100,00%	
			G								
			R\$	9.973,50							9.973,50
2.0	BILHETERIA 1	17.256,53	%	100%						100,00%	
			G								
			R\$	17.256,53							17.256,53
3.0	BILHETERIA 2	191.106,71	%	10%	30%	30%	30%			100,00%	
			G								
			R\$	19.110,67	57.332,01	57.332,01	57.332,01				191.106,71
4.0	GINÁSIO	523.656,09	%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100,00%	
			G								
			R\$	52.365,61	52.365,61	104.731,22	104.731,22	104.731,22	104.731,22	523.656,09	
5.0	IMPLANTAÇÃO	552.453,22	%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100,00%	
			G								
			R\$	55.245,32	55.245,32	110.490,64	110.490,64	110.490,64	110.490,64	552.453,22	
6.0	QUADRA DESCOBERTA	21.255,92	%				100%			100,00%	
			G								
			R\$				21.255,92				21.255,92
7.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.887,49	%	50%						100,00%	
			G								
			R\$	1.943,75						1.943,75	3.887,49
8.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.046,05	%	100%						100,00%	
			G								
			R\$	19.046,05							19.046,05
TOTAL GERAL DA PLANILHA		1.338.635,51									
TOTAL MENSAL			R\$	174.941,43	164.942,94	272.553,88	293.809,80	215.221,86	217.165,61	1.338.635,51	
PERCENTUAL MENSAL			%	13,07%	12,32%	20,36%	21,95%	16,08%	16,22%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO			R\$	174.941,43	339.884,37	612.438,25	906.248,04	1.121.469,90	1.338.635,51		
PERCENTUAL ACUMULADO			%	13,07%	25,39%	45,75%	67,70%	83,78%	100,00%		