



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS DA AMAJE
CNPJ: 22.835.076/0001-70
RUA ZECA BRUNO, 131, SALAS 01 E 03 - BAIRRO CAZUZA - DIMANTINA/MG CEP: 39.100-000
TELEFONE: (38) 3531 - 2357 EMAIL: consorcioinfraestrutura@gmail.com

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 468.238,05				DATA: 10/07/2020			
OBRA: PROJETO DE DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE DO RIO DO PEIXE.			LOCAL: RUA DO SERRO, SOBRE O RIO DO PEIXE, ALVORADA DE MINAS				PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	9,92%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$ 46.459,16	R\$ 13.937,75	R\$ 9.291,83	R\$ 9.291,83	R\$ 13.937,75		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,01%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 18.768,39	R\$ 18.768,39					
3		DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	0,80%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 3.727,55	R\$ 3.727,55					
4		FUNDAÇÕES	Físico %	10,11%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 47.358,07	R\$ 47.358,07					
5		CABECEIRAS	Físico %	9,22%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 43.167,58		R\$ 43.167,58				
6		CONJUNTO BLOCO PILAR	Físico %	11,57%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 54.166,99		R\$ 54.166,99				
7		ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	21,72%			100,00%			
			Financeiro	R\$ 101.707,50			R\$ 101.707,50			
8		TABULEIRO E GUARDA RODAS	Físico %	30,48%		20,00%	10,00%	70,00%		
			Financeiro	R\$ 142.696,96		R\$ 28.539,39	R\$ 14.269,70	R\$ 99.887,87		
9		OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	2,18%				100,00%		
			Financeiro	R\$ 10.185,85				R\$ 10.185,85		
TOTAL			Físico %	97,82%	17,90%	28,87%	26,75%	26,48%		
			Financeiro	R\$ 468.238,05	R\$ 83.791,76	R\$ 135.165,79	R\$ 125.269,03	R\$ 124.011,47		

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável
técnico pela elaboração do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito