

2550

Barroca

PREFEITURA MUNICIPAL ALVORADA DE MINAS											
1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO - Contrapartida Prefeitura											
OBRA: Obras de Pavimentação, Execução de Drenagem Superficial e Implantação do Sistema Vário e Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Lavrada no Município de Alvorada de Minas - Contrato firmado entre Anglo American Minérios de Ferro Brasil S.A. e o Município de Alvorada de Minas.											
LOCAL: Bairro Lavrada, Alvorada de Minas, Minas Gerais.											
CONTRATADA: FORMATO CONSTRUTORA EIRELI - ME (CNPJ: 15.526.054/0001-48)						CONTRATO: 0677/2019 de 24 de setembro de 2019.					
ORDEN DE SERVIÇO: 16 de outubro de 2019						PRAZO INICIAL PARA EXECUÇÃO: 6 MESES					
VALOR CONTRATADO:		R\$ 2.003.629,10		MEDIDO ATÉ O MOMENTO:		R\$ 477.886,85		PERCENTUAL MEDIDO:		23,83%	
ROY DE PROJETO:		34,68%		DESCONTO LICITADO:		28,19%		REFERENCIA DE PREÇOS:		SINAPI - SETOR	
ADITIVOS ANTERIORES: 1º Termo aditivo, prorrogação de prazo, acréscimo de 180 dias de prazo ao contrato inicial, até a data de 22 de setembro de 2020.											
ITEM	Inserir Acrescer	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	PERÍODO MEDIÇÃO: 17/08/2020 A 28/08/2020						
					QUANTIDADE MEDIADA						
					Valor Unitário	Acum. Anterior	No mês	Acum. Atual	Avanço físico de item (%)	TOTAL	
1 Pavimentação de Bloquetes Sextavados, Guias, Sarjetas, Calçadas e Rampas de Acessibilidade (Extensão das Ruas 05, 07 e 10)											
1.1	Inserir	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m2	1389,00	R\$ 0,07			R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.2	Inserir	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL	m3	208,95	R\$ 2,62			R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.3	Acrescer	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM FIBRO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. (90% DE BLOCOS REAPROVEITADOS DA RETIRADA)	m2	1161,00	R\$ 48,04			R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.4	Acrescer	SARJETA - PADRÃO SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	m	456,00	R\$ 19,23			R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.5	Acrescer	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	483,00	R\$ 25,75			R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.6	Inserir	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND.	12,00	R\$ 269,05			R\$ -	0,00%	R\$ -	
2 Execução de Passeios											
2.1	Inserir	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	2680,00	R\$ 7,19		R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	100,00%	R\$ 19.259,20	
2.2	Inserir	PASSEIO DE CONCRETO (FCK ≥ 11 MPA - ESPESURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	4231,39	R\$ 33,61			R\$ -	0,00%	R\$ -	
3 Esgoto Sanitário											
3.1	Inserir	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE C OLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UND.	335,00	R\$ 299,10		R\$ 335,00	R\$ 335,00	100,00%	R\$ 100.198,50	
3.2	Acrescer	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS COM DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 60 CM, AF 04/2018	UM	4,00	R\$ 2.260,44		R\$ 4,00	R\$ 4,00	100,00%	R\$ 9.041,76	

4 Drenagem Pluvial (13 casas na rua 09)														
4.1	Inserir	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	130,00	R\$	51,60		R\$	130,00	R\$	130,00	100,00%	R\$	6.708,00
5 Abertura de valas e aterro com compactação para copasa (rede de água pluvial)														
5.1	Acrescer	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2016	m3	1200,00	R\$	5,90		R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	100,00%	R\$	7.080,00
5.2	Acrescer	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1200,00	R\$	15,89		R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	100,00%	R\$	19.068,00
5.3		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	97,50	R\$	52,28		R\$	97,50	R\$	97,50	100,00%	R\$	5.097,63
5.4		REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	97,50	R\$	30,84		R\$	97,50	R\$	97,50	100,00%	R\$	3.006,90
Total Desta Medição:											Total:	R\$	169.469,99	
Total Aditivo:												434.457,83		

Leonilda Araújo Barbosa.